



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 53 DEL 02/05/2023

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO IN SAN GIORGIO DI PIANO (BO) - CUP: I41B21000680004 – CIG DERIVATO: 9244220BA9 - APPROVAZIONE DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 22/04/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di ampliamento del cimitero del capoluogo, redatto dall'Arch. Nicola Rimondi, per un importo complessivo di €. 375.000,00, che prevede la realizzazione di due nuovi blocchi da 96 posti salma e 108 celle ossario/ceneri l'uno, per complessivi 192 loculi e 216 ossari da realizzare in analogia ed in adiacenza all'ultimo blocco eseguito negli anni 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 21/10/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 375.000,00, redatto dall'Ing. Stefano Colucci, incaricato con determinazione del Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 89 del 14/06/2021, esecutiva;
- con determinazione del Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 189 del 20/12/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di €. 375.000,00;
- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 205 del 29/12/2021, esecutiva, si disponeva l'avvio della procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da affidarsi con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara pari ad euro 299.830,05, IVA 10% esclusa, comprensivi di euro 18.761,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 25 del 04/03/2022, esecutiva, a seguito dell'esito infruttuoso avuto dalla procedura indetta con determinazione a contrarre n. 205 del 29/12/2021, si disponeva l'indizione di una nuova procedura di gara relativa ai lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di San Giorgio di Piano (BO) mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) modificato dalla L. n. 108 del 2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e art. 1 comma 3 della L. 120 del 2020;
- con la medesima determinazione si dava atto di estendere l'invito alla procedura ad almeno 30 (trenta) operatori economici, in possesso della categoria prevalente, presenti sul vigente Albo telematico dell'Unione Reno Galliera, pubblicato sulla piattaforma telematica e-procurement;
- con la medesima determinazione l'Ente demandava alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera l'espletamento della procedura di gara;

Determinazione n. 53 del 02/05/2023

- con Determinazione URSI/13 del 07/03/2022 la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera dava atto dell'indizione della procedura negoziata relativa ai lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo;

- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 73 del 20/05/2022, esecutiva, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi a favore della ditta C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (BO), in via Allende n. 39 – Partita IVA 00522741206 – Codice Fiscale 00764990370, con il ribasso del 4,86% sull'importo dei lavori posto a base di gara e per l'importo netto "a corpo" di € 286.170,13, inclusi gli oneri di sicurezza pari a € 18.761,77, avvenuta con determinazione URSI/16 del 25/03/2022;

Richiamati, altresì:

- il contratto d'appalto sottoscritto con la ditta il 12/07/2022 al rep. 4044;

- l'introduzione della nuova disciplina in tema di revisione prezzi e aggiornamento dei prezziari nei contratti pubblici;

- l'istanza di compensazione da parte dell'appaltatore dei lavori in oggetto presentata in data 05/05/2022 e registrata al protocollo generale dell'ente al n. 5427;

- la determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 103 del 15/07/2022, esecutiva, relativa ai provvedimenti in relazione alla revisione prezzi e all'assunzione del sub-impegno di spesa aggiuntivo verso la Ditta C.I.M.S. SCRL della somma pari a € 12.328,53 + iva al 10% per un totale complessivo di € 13.561,38;

Considerato che:

- in data 30/08/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale si è confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, per dare i lavori conclusi entro il 26 febbraio 2023;

- con Provvedimento del RUP n. 1 del 27/02/2023 è stata concessa una proroga dei lavori a tutto il 15/04/2023 viste le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione;

Dato atto che:

- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 182 del 12/12/2022, esecutiva, è stato approvato il primo stato avanzamento dei lavori in oggetto, a tutto il 02/12/2022, per un importo di € 119.128,70, inclusi gli oneri di sicurezza di € 7.504,71 e la compensazione dei prezzi di € 4.931,41, oltre iva al 10%;

- il Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Colucci, ha presentato, per l'approvazione, gli atti relativi al secondo stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 31/03/2023, per un importo complessivo di € 251.858,94, inclusi gli oneri di sicurezza di € 15.009,42 e la compensazione dei prezzi di € 9.862,82, oltre iva al 10%;

Determinazione n. 53 del 02/05/2023

Visti:

- il relativo certificato di pagamento per un importo di € 132.047,00 oltre iva 10%, per complessivi € 145.251,70, emesso dal R.U.P. Arch. Elena Chiarelli in data 01/04/2023;
- il decreto legislativo 50/2016;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- i residui passivi codice DAREA40073/2022 e codice DAREA40103/2022 assunti al capitolo 210501 art. 3315 "Ampliamento del cimitero del capoluogo"

Accertata la regolarità contributiva della ditta (INAIL_36689818);

DETERMINA

1) di approvare:

. il secondo stato avanzamento dei lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo, a tutto il 31/03/2023, nell'importo complessivo di € 251.858,94, inclusi gli oneri di sicurezza di € 15.009,42 e la compensazione dei prezzi di € 9.862,82, oltre iva 10%;

. il relativo certificato di pagamento di € 132.047,00, oltre iva al 10%, per un importo totale di € 145.251,70;

2) di imputare la spesa di € 145.251,70 come segue:

Determinazione n. 53 del 02/05/2023

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art. vecchio ordinamento	210501/3315	Descrizione	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO		
Missione/Programma	12.09	PdC finanziario	U.2.02.01.09.015	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2116	CIG CUC	912535512C	CUP	I41B21000680004
CIG Derivato	9244220BA9				
Creditore	C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (Bo)				
Causale	Lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo				
Importo	€ 139.854,28	Impegno n.	DAREA40073 sub 0001/2022	Finanziamento	Avanzo di Amministrazione 2020

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art. vecchio ordinamento	210501/3315	Descrizione	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO		
Missione/Programma	12.09	PdC finanziario	U.2.02.01.09.015	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2116	CIG CUC	912535512C	CUP	I41B21000680004
CIG Derivato	9244220BA9				
Creditore	Ditta C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (BO)				
Causale	Lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo				
Importo	€ 5.397,42	Impegno n.	DAREA40103 sub 0001/2022	Finanziamento	Avanzo di Amministrazione 2020

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Anno di pagamento	Importo
2023	€ 145.251,70

4) di liquidare alla Ditta C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (BO), in via Allende n. 39 – Partita IVA 00522741206 – Codice Fiscale 00764990370, la somma complessiva di € 145.251,70 iva compresa con apposito provvedimento di liquidazione;

5) di dare atto che:

- la somma di € 145.251,70 è finanziata con Avanzo di Amministrazione 2020;
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta.

Determinazione n. 53 del 02/05/2023