



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 129 DEL 05/09/2022

OGGETTO: OPERE AGGIUNTIVE E DI COMPLETAMENTO ALLA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE CUP: I41B21000340004 - CIG: 8978234115 - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2021 e n. 75 del 26/08/2021, esecutive, sono stati approvati lo studio di fattibilità tecnico economica ed il progetto definitivo delle opere aggiuntive e di completamento alla nuova palestra polivalente, per l'importo complessivo di €. 120.000,00, redatto dall'Arch. Nicola Rimondi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 160 dell'11/11/2021, esecutiva, è stato approvato il relativo progetto esecutivo, per un importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 104.164,27 quale importo a base di gara (€ 103.614,27 per i lavori e € 550,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 161 del 12/11/2021, esecutiva, è stata indetta la consultazione di operatori economici per l'affidamento delle opere di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (inferiore a quello a base di gara di € 104.164,27 di cui € 550,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) da determinare mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara (Codice CUP I41B21000340004 – CIG 8978234115), in applicazione degli artt. 36, comma 2 lett. b), e art. 95 del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.;
- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 171 dell'01/12/2021, esecutiva, è stato approvato il verbale di aggiudicazione dei lavori con affidamento alla ditta Zini Elio s.r.l., con sede a Bologna (Bo) in Via Guido Reni n. 2/2 – Codice Fiscale e Partita Iva 01543211203, con il ribasso dello 0,85% sull'importo dei lavori posto a base di gara e per l'importo netto "a corpo" di € 103.283,55 inclusi gli oneri di sicurezza di € 550,00;
- il contratto d'appalto Rep. 4041 stipulato in data 08/02/2022 è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 19/02/2022 al n. 5930;
- in data 01/03/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale si è confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi, per dare i lavori conclusi;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso d'opera che tenga conto di alcune variazioni esecutive rese necessarie durante i lavori, oltre che di alcune migliorie richieste dall'Amministrazione Comunale in accordo con il RUP dell'opera;
- in data 02/05/2022 sono stati sospesi i lavori come risulta da apposito verbale sottoscritto dalle parti;

- in data 11/07/2022 sono ripresi i lavori e si è stabilito il nuovo tempo utile contrattuale con scadenza il 24/07/2022;
- in data 22/07/2022 i lavori sono ultimati;

Visti:

- il provvedimento n. 1 del 15/07/2022 del Responsabile del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli, con cui è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, che ha portato l'importo degli stessi, al netto del ribasso d'asta, a € 107.167,65 (importo perizia suppletiva e di variante €. 3.884,10 + iva al 10%) confermando il quadro economico complessivo dell'opera in € 120.000,00;
- la determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 106 del 19/07/2022, esecutiva, di subimpegno della spesa predetta;
- il primo stato avanzamento delle opere di cui trattasi, nell'importo di € 68.492,69, inclusi gli oneri di sicurezza di € 550,00 ed il relativo certificato di pagamento di € 68.150,23 oltre iva;
- lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione, predisposti dal Direttore dei Lavori, Arch. Nicola Rimondi, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 107.167,65 al netto dell'iva e che si può pagare all'Impresa la somma di € 39.017,42 oltre iva di legge;
- il decreto legislativo 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- il provvedimento di liquidazione n. 99 del 09/05/2022 ed il relativo mandato n. 1220 del 27/5/2022 con i quali è stato pagato all'Impresa un primo acconto di € 68.835,15 oltre iva, come da fattura n. 41 del 29/4/2022 emessa dalla ditta;
- i residui passivi codice DAREA40171 sub 0001/2021 di € 37.893,23 e codice DAREA40106 sub 0001/2022 di € 4.272,51 sul capitolo 205201 art. 21;

Accertata la regolarità contributiva della ditta INPS_31656211);

DETERMINA

1) di approvare:

- lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi dal quale risulta che la ditta Zini Elio s.r.l., con sede a Bologna (Bo) in Via Guido Reni n. 2/2 – Codice Fiscale e Partita Iva 01543211203, ha eseguito i lavori per un importo di € 107.167,65 oltre iva 10%;

2) di dare atto che:

- gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di questo Comune;

- l'importo da liquidare all'Impresa, in seguito al pagamento del primo acconto di € 68.835,15 oltre iva, ammonta ad € 38.332,50 + iva al 10%;

3) di liquidare alla ditta Zini Elio s.r.l., con sede a Bologna (Bo), la somma di € 42.165,74 iva compresa con successivo provvedimento;

4) di imputare:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art. vecchio ordinamento	205201/21	Descrizione	NUOVA PALESTRA POLIVALENTE: OPERE AGGIUNTIVE E DI COMPLETAMENTO		
Missione/Programma	05.02.2	PdC finanziario	U.2.02.01.10.000	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2113	CIG	8978234115	CUP	I41B21000340004
Creditore	Zini Elio Srl, con sede a Bologna (BO)				
Causale	Opere aggiuntive e di completamento alla nuova palestra polivalente - 2^ SAL e relativo certificato di pagamento				
Importo	€ 37.893,23	Impegno n.	DAREA40171 sub 0001/2021	Finanziamento	

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art. vecchio ordinamento	205201/21	Descrizione	NUOVA PALESTRA POLIVALENTE: OPERE AGGIUNTIVE E DI COMPLETAMENTO		
Missione/Programma	05.02.2	PdC finanziario	U.2.02.01.10.000	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2113	CIG	8978234115	CUP	I41B21000340004
Creditore	Zini Elio Srl, con sede a Bologna (BO)				
Causale	Opere aggiuntive e di completamento alla nuova palestra polivalente – perizia di variante				
Importo	€ 4.272,51	Impegno n.	DAREA40106 sub 0001/2022	Finanziamento	

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Anno di pagamento	Importo
-------------------	---------

2022	€ 42.165,74
------	-------------

3) di dare atto che:

- la somma di € 42.165,74 è finziata con oneri di urbanizzazione accertati con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 6-12-26-39-53-57-60-75-85-99-106-115-124-140-153/2021;
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta.