



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 173 DEL 30/11/2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA CUP
I47H22001550001 – CIG 93225836DC - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA IN
SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 07/07/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della rete viaria, per l'importo complessivo di €. 70.000,00, redatto dal Servizio LL.PP.;
- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 99 del 13/07/2022, esecutiva, è stata indetta la consultazione di operatori economici per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della rete viaria, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (inferiore a quello a base di gara di € 53.000,00 di cui € 1.041,91 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) da determinare mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara (Codice CUP I47H22001550001 – CIG 93225836DC), in applicazione degli artt. 36, comma 2 lett. b), e art. 95 del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.;
- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 114 del 02/08/2022, esecutiva, è stato approvato il verbale di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza della rete viaria, alla ditta Trio Strade S.r.l., con sede a Tresignana (Fe) in Via dell'Artigianato n. 17 – Codice Fiscale e Partita Iva 01737700383, con il ribasso del 4,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara e per l'importo netto "a corpo" di € 50.921,68 inclusi gli oneri di sicurezza di € 1.041,91;
- in data 26/09/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale si è confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per dare i lavori conclusi a tutto il 25/10/2022;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso d'opera che tenga conto di alcune variazioni esecutive rese necessarie durante i lavori, oltre che di alcune migliorie richieste dall'Amministrazione Comunale in accordo con il RUP dell'opera;
- in data 22/10/2022 sono stati sospesi i lavori come risulta da apposito verbale sottoscritto dalle parti;

Visti:

- la variante in corso d'opera, a firma del Direttore dei Lavori dell'Arch. Nicola Rimondi, con la quale si propone una modifica contrattuale che comporta un maggior importo dei lavori di €. €. 2.499,96 oltre iva;

- il provvedimento n. 2 del 28/11/2022 del Responsabile del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli, con cui è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, che ha portato l'importo dei lavori delle opere, al netto del ribasso d'asta, a complessivi € 53.421,64 (importo perizia suppletiva e di variante compresi oneri della sicurezza € 2.499,96 + iva al 22%) confermando il quadro economico complessivo dell'opera in € 70.000,00;

Considerato che la variante in corso d'opera di cui sopra, ex art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016, è costituita dai seguenti documenti:

- A. Relazione tecnica di variante;
- B. Bozza atto di sottomissione;

Dato atto che, in seguito all'approvazione della predetta perizia, il nuovo quadro economico dell'opera è così rideterminato:

	Importo	Totale
Importo dei lavori	€ 49.879,77	
Oneri per la sicurezza	€ 1.041,91	
Importo contrattuale dei lavori		€ 50.921,68
Importo perizia suppletiva e di variante (comprensivi degli oneri della sicurezza)	€ 2.499,96	
Nuovo importo complessivo dei lavori		€ 53.421,64
Coordinamento della sicurezza (cassa e IVA compresa)	€ 1.903,20	
IVA sui lavori (22%)	€ 11.752,76	
Incentivi per funzioni tecniche	€ 1.060,00	
Lavori in economia e imprevisti	€ 1.832,40	
Contributo di gara	€ 30,00	
Importo somme a disposizione		€ 16.578,36
Totale complessivo		€ 70.000,00

Ritenuto di dover sub-impegnare la somma di € 3.049,95 (importo perizia € 2.499,96 + iva al 22%);

Visti, altresì:

- il decreto legislativo 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- lo Statuto Comunale;

Determinazione n. 173 del 30/11/2022

- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- il PEG 2022, esecutivo;

Accertate la disponibilità di fondi sul capitolo cap. 208101 art. 7334 "Messa in sicurezza rete viaria" codice DAREA40094 sub 0001 e la regolarità contributiva della ditta (INAIL_34963209);

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

1) di sub-impegnare la spesa di € 3.049,95 (importo perizia € 2.499,96 + iva al 22%) a favore della Ditta Trio Strade S.r.l., con sede a Tresignana (Fe) in Via dell'Artigianato n. 17 – Codice Fiscale e Partita Iva 01737700383 - in seguito all'approvazione della perizia suppletiva e di variante, da imputare come segue:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art. vecchio ordinamento	208101/7334	Descrizione	MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA		
Missione/Pro-gramma	10.05	PdC finanziario	2.02.01.09.012	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2102	CIG	93225836DC	CUP	I47H22001550001
Creditore	Trio Strade S.r.l., con sede a Tresignana (FE)				
Causale	Lavori di messa in sicurezza della rete viaria				
Importo	€ 3.049,95	Impegno n.	DAREA40094 sub 0001	Finanziamento	con oneri cimiteriali

Determinazione n. 173 del 30/11/2022

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Anno di pagamento	Importo
2022	€ 3.049,95

3) di dare atto che:

- la somma di € 3.049,95 è finziata con oneri cimiteriali accertati con determinazione dell'Area Affari Generali – Servizi Demografici n. 9/2022;

- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 173 DEL 30/11/2022

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA CUP I47H22001550001 – CIG 93225836DC - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 06/12/2022 all'Albo Pretorio del Comune vi rimarrà fino al 21/12/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 06/12/2022

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
TASSI MAURIZIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).