



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Città Metropolitana di Bologna
Area Programmazione e Gestione del Territorio

PROVVEDIMENTO N. 1 - DEL 15/07/2022

**OPERE AGGIUNTIVE E DI COMPLETAMENTO ALLA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE
CUP: I41B21000340004 - CIG: 8978234115**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio n. 160 del 11/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere aggiuntive di completamento alla nuova palestra polivalente;
- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio n. 171 del 01/12/2021, viene approvato il verbale di aggiudicazione per l'affidamento delle opere aggiuntive e di completamento alla nuova palestra polivalente alla ditta Zini Elio s.r.l., con sede a San Bologna (Bo) in Via Guido Reni n. 2/2 – Codice Fiscale e Partita Iva 01543211203, con il ribasso dello 0,85% sull'importo dei lavori posto a base di gara e per l'importo netto "a corpo" di € 103.283,55 inclusi gli oneri di sicurezza di € 550,00, redatto il 29/11/2021;
- in data 08/02/2022 veniva sottoscritto il Contratto d'Appalto rep. 4041;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso d'opera che tenga conto di alcune variazioni esecutive rese necessarie durante i lavori, oltre che di alcune migliorie richieste dall'Amministrazione Comunale in accordo con il RUP dell'opera;
- il Direttore dei Lavori, arch. Nicola Rimondi, ha provveduto alla redazione di una perizia di variante e suppletiva che ha portato l'importo dei lavori delle opere aggiuntive e di completamento alla nuova palestra polivalente, al netto del ribasso d'asta, a complessivi € 107.167,65 al netto dell'iva, confermando il quadro economico dell'opera in complessivi € 120.000,00;

Considerato che la variante in corso d'opera di cui sopra, ex art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016, è costituita dai seguenti documenti:

- A. Relazione tecnica di variante;
- B. Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- C. Bozza atto di sottomissione;

Visti:

- l'art. 106 e 107 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;

APPROVA

- la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Nicola Rimondi il cui quadro economico è il seguente:

	Importo	Totale
Importo dei lavori	€. 102.733,55	
Oneri per la sicurezza	€. 550,00	
Importo contrattuale dei lavori		€. 103.283,55
Importo perizia suppletiva e di variante	€ 3.884,10	
Importo complessivo dei lavori		€ 107.167,65
IVA sui lavori (10%)	€. 10.716,76	
Incentivi per funzioni tecniche	€. 2.083,29	
Lavori in economia e imprevisti	€. 2,30	
Contributo di gara	€ 30,00	
Importo somme a disposizione		€. 12.832,35
Totale complessivo		€. 120.000,00

- i nuovi prezzi redatti in contraddittorio con l'impresa esecutrice;
- lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia;

TRASMETTE

il presente provvedimento al Direttore dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio", per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 82/2005