



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 del 10/08/2023

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL CAPOLUOGO - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP I48E18000200006 - CIG 8904778744 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

L'anno duemilaventitre addì dieci del mese di agosto alle ore 14:30 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	Sindaco	Presente
ZOBOLI GIORGIA	Vice Sindaco	Presente
PESSARELLI ROBERTO	Assessore	Presente
ZUCCHINI MATTIA	Assessore	Presente
CALANDRI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL CAPOLUOGO - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP I48E18000200006 - CIG 8904778744 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 06/05/2019 è stato approvato il documento di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'Ing. Barbara Devani, per un importo complessivo di € 2.600.000,00 relativo alla realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado nel capoluogo in Via Melloni nell'area già individuata dai vigenti strumenti urbanistici come "attrezzature per l'istruzione";
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 175 del 10/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 06/05/2020, è stato ammesso a finanziamento, per gli interventi di edilizia scolastica, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/11/2018, l'intervento "realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado" (codice ARES 0370520001) del comune di San Giorgio di Piano per un importo pari ad € 2.000.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 23/07/2020, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto redatto da Diverserighestudio s.r.l., mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Società Diverserighestudio s.r.l. e Area Tecnica s.r.l. (incaricate con determinazione n. 233 del 27/12/2019 e con disciplinare d'incarico rep. 3 del 05/03/2020), per un importo complessivo di €. 2.587.498,26, registrato al protocollo generale ai n. 6461/2020, 6463/2020, 6464/2020, 6465/2020 e 7146/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 13/09/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova scuola media nel capoluogo, per l'importo complessivo di €. 2.787.498,26, redatto dal R.T.P. Studio Settanta7 (codice fiscale e partita Iva 10119920014), con sede a Torino – ArchLiving s.r.l. (codice fiscale e partita Iva 01835300383), con studio a Ferrara – Mariantonietta Sileo (codice fiscale SLIMNT64P53E648N e partita IVA 01246320384), con studio a Ferrara, registrato al protocollo generale ai n. 8501/2021 e prot. 9342/2021;
- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 77 del 17/05/2021, esecutiva, si è affidato alla Società La Mercurio S.r.l., con sede legale a Olgiate Comasco (Co) in Via delle Vecchie Scuderie n. 34, Codice Fiscale e Partita Iva 036445510136, il servizio di supporto al R.U.P. per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della nuova scuola media nel capoluogo, per un corrispettivo di € 12.500,00 oltre contributi previdenziali (4%) e iva di legge (22%);

- con determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 78 del 17/05/2021, esecutiva, si è conferito all'Ing. Paolo Parma dello Studio S.A.P. – Studio Associato di Progettazione, con sede a San Giorgio di Piano (Bo) in Via Dante n. 11 - Codice Fiscale e Partita IVA 04234340372 - l'incarico per il collaudo statico delle opere strutturali relative ai lavori di realizzazione della nuova scuola media del capoluogo, per un importo di € 6.700,00 oltre oneri previdenziali 4% ed iva di legge 22% per così complessivi € 8.500,96;
- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 121 del 14/09/2021, esecutiva, si disponeva l'avvio della procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola media nel capoluogo - CUP I48E180002000006, da affidarsi con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1 comma 3 della L. 120/2020;
- con la medesima determinazione il suddetto Ente dava atto che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 2.310.000,00, IVA 10% esclusa, comprensivi di euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che, pertanto, l'importo soggetto a ribasso è pari ad euro 2.260.000,00, IVA 10% esclusa; il costo della manodopera è quantificato in € 404.384,23; e demandava alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera la procedura di cui sopra, dandole mandato di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione, al fine di concludere il procedimento con celerità;
- con la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione Reno Galliera n. URSI/97 del 14/10/2021, esecutiva, a seguito dell'esito negativo delle verifiche effettuate e previste dall'art. 80 del decreto legislativo 50/2016, è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta I.M.E. s.r.l., con sede a Modena nell'importo netto "a corpo" di € 2.087.096,20 inclusi gli oneri di sicurezza € 50.000,00 oltre a IVA nei termini di legge, già depurato del ribasso pari al 9,863%;
- con la determinazione del Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 167 del 25/11/2021, esecutiva, si prendeva atto delle risultanze di gara;

Richiamati:

- il contratto d'appalto repertorio n. 4042 in data 04/03/2022 con importo contrattuale pari ad € 2.087.096,20 inclusi € 50.000,00 per oneri di sicurezza, esclusa l'I.V.A. nella misura di legge;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 04/04/2022;
- la determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 67 del 06/05/2022, esecutiva, con la quale è stata riconosciuta e liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a € 417.419,24 oltre iva al 10%, per così complessivi € 459.161,16;

Dato atto che:

- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 217 del 30/12/2022, esecutiva, è stato approvato il primo stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 16/12/2022, per un importo di € 138.355,70, inclusi gli oneri di sicurezza di € 4.000,00, oltre iva al 10% e di € 34.730,50 oltre iva al 10 % per la compensazione dei prezzi;
- con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 80 del 19/06/2023, esecutiva, è stato approvato il secondo stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 12/06/2023, per un importo di € 258.785,18, inclusi gli oneri di sicurezza di € 8.000,00, oltre iva al 10% e di € 43.594,24 oltre iva al 10 % per la compensazione dei prezzi;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata verbalizzata la prima sospensione dei lavori dal 03/03/2023 al 10/03/2023 prorogando il termine dei lavori al 24/09/2023;
- con nota prot. 5890 del 15/05/2023 il RUP ha rideterminato il cronoprogramma fissando il termine dei lavori a tutto il 31/05/2024;
- è stata verbalizzata, a causa delle condizioni metereologiche avverse registrate in Emilia Romagna, una seconda sospensione dei lavori dal 16/05/2023 al 23/05/2023 prorogando il termine dei lavori al 08/06/2024;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso d'opera che tenga conto di alcune variazioni esecutive rese necessarie durante i lavori, oltre che di alcune migliorie richieste dall'Amministrazione Comunale in accordo con il RUP dell'opera;

Vista la variante in corso d'opera a firma del Direttore dei lavori, Arch. Elena Rionda, pervenuta in data 08/08/2023 al prot. 9678, con la quale si propone una modifica contrattuale che comporta un maggior importo dei lavori di €. 146.939,09 più iva 10%, tenendo conto del ribasso d'asta del 9,863%;

Dato atto che la spesa relativa alla perizia supera il 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

Considerato che la variante in corso d'opera di cui sopra, ex art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016, è costituita dai seguenti documenti:

DOCUMENTI GENERALI

1. SGP_VN01_DOC_000 ELENCO ELABORATI
2. SGP_VN01_DOC_001 RELAZIONE GENERALE
3. SGP_VN01_DOC_002 CRONOPROGRAMMA

ARCHITETTONICO

4. SGP_VN01_ARCH_001 RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
5. SGP_VN01_ARCH_002 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI EDILI
6. SGP_VN01_ARCH_003 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
7. SGP_VN01_ARCH_007 PLANIMETRIA GENERALE - NUOVE COSTRUZIONI E SISTEMAZIONI ESTERNE
8. SGP_VN01_ARCH_008 ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE
9. SGP_VN01_ARCH_010 PIANTA PIANO TERRA - PARAMETRI GEOMETRICI, STANDARD D.M.75 E R.A.I
10. SGP_VN01_ARCH_011 PIANTA PIANO PRIMO - PARAMETRI GEOMETRICI, STANDARD D.M.75 E R.A.I
11. SGP_VN01_ARCH_014 ABACO DELLE STRATIGRAFIE - PARETI E BALAUSTR
12. SGP_VN01_ARCH_015 ABACO DELLE STRATIGRAFIE - SOLAI-MODIFICATO
13. SGP_VN01_ARCH_017 ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI-PORTE E FINESTRE
14. SGP_VN01_ARCH_018 ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI FACCIAE CONTINUE
15. SGP_VN01_ARCH_020 ABACO DELLE FINITURE INTERNE-PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
16. SGP_VN01_ARCH_022 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

STRUTTURE

17. SGP_VN01_STR_006 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PIANTA IMPALCATI CORPO A
18. SGP_VN01_STR_007 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PIANTA FONDAZIONI CORPO A
19. SGP_VN01_STR_008A ESECUTIVO DELLE STRUTTURE TRAVI 1°IMPALCATO CORPO A
20. SGP_VN01_STR_009 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE TRAVI 2°IMPALCATO CORPO A
21. SGP_VN01_STR_010 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE SCALA CORPO A
22. SGP_VN01_STR_011 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PLATEA ASCENSORE CORPO A
23. SGP_VN01_STR_012 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PILASTRI CORPO A
24. SGP_VN01_STR_013 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE SOLAI CORPO A
25. SGP_VN01_STR_014 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE BARACCATURA

- 26. SGP_ VN01_ STR 008.1 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PIANTA IMPALCATI CORPO B
- 27. SGP_ VN01_ STR 016 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PIANTA FONDAZIONI CORPO B
- 28. SGP_ VN01_ STR 017 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE TRAVI 1°IMPALCATO CORPO B
- 29. SGP_ VN01_ STR 018 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE TRAVI 2°IMPALCATO CORPO B
- 30. SGP_ VN01_ STR 019 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PILASTRI CORPO B
- 31. SGP_ VN01_ STR 020 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE SOLAI CORPO B
- 32. SGP_ VN01_ STR 020.1 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE TAMPONATURE
- 33. SGP_ VN01_ STR 09.1 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PIANTA IMPALCATI CORPO C
- 34. SGP_ VN01_ STR 022 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO C
- IMPIANTI MECCANICI**
- 35. SGP_ VN01_ IM 005 SCHEMA FUNZIONALE
- 36. SGP_ VN01_ IM 006 DISTRIBUZIONE ED EMISSIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO
- 37. SGP_ VN01_ IM 007 IMPIANTO IDRICO SANITARIO
- 38. SGP_ VN01_ IM 008 RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE
- 39. SGP_ VN01_ IM 009 RETE DI DISTRIBUZIONE AEREAULICA
- 40. SGP_ VN01_ IM 011 CAVIDOTTI FIBRA ED ENERGIA ELETTRICA
- 41. SGP_ VN01_ IM 012 SOVRAPPOSIZIONE SOTTOSERVIZI
- ECONOMICI**
- 42. SGP_ VN01_ ECO 001 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 43. SGP_ VN01_ ECO 002 ELENCO PREZZI
- 44. SGP_ VN01_ ECO 003 ANALIS PREZZI
- 45. SGP_ VN01_ ECO 004 CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 46. SGP_ VN01_ ECO 005 QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
- 47. SGP_ VN01_ ECO 006 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPARATIVO
- 48. SGP_ VN01_ ECO 007 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Considerato che per effetto di tale perizia, il RUP propone che il termine per l'ultimazione dei lavori venga prorogato di ulteriori giorni 120 (centoventi) e quindi fino a tutto il 06/10/2024;

Visti:

- il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 10/08/2023

- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 51 del 22/12/2022, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione consiliare n. 52 del 22/12/2022, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- il PEG 2023, esecutivo;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 204301 art. 3133 "PNRR REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP I48E18000200006", finanziato con Avanzo di Amministrazione 2022;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente dal Direttore dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" e dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare, nelle more dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ex art. 9 – "Variazioni del Progetto" dell'Accordo di Concessione del Contributo, la perizia di variante in corso d'opera proposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Elena Rionda, composta dei seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI

1. SGP_VN01_DOC_000 ELENCO ELABORATI
2. SGP_VN01_DOC_001 RELAZIONE GENERALE
3. SGP_VN01_DOC_002 CRONOPROGRAMMA

ARCHITETTONICO

4. SGP_VN01_ARCH_001 RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
5. SGP_VN01_ARCH_002 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI EDILI
6. SGP_VN01_ARCH_003 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
7. SGP_VN01_ARCH_007 PLANIMETRIA GENERALE - NUOVE COSTRUZIONI E SISTEMAZIONI ESTERNE
8. SGP_VN01_ARCH_008 ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE
9. SGP_VN01_ARCH_010 PIANTA PIANO TERRA - PARAMETRI GEOMETRICI, STANDARD D.M.75 E R.A.I
10. SGP_VN01_ARCH_011 PIANTA PIANO PRIMO - PARAMETRI GEOMETRICI, STANDARD D.M.75 E R.A.I
11. SGP_VN01_ARCH_014 ABACO DELLE STRATIGRAFIE - PARETI E BALAUSTR

- 12.SGP_VN01_ARCH_015 ABACO DELLE STRATIGRAFIE - SOLAI-MODIFICATO
- 13.SGP_VN01_ARCH_017 ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI-PORTE E FINESTRE
- 14.SGP_VN01_ARCH_018 ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI FACCIAE CONTINUE
- 15.SGP_VN01_ARCH_020 ABACO DELLE FINITURE INTERNE-PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
- 16.SGP_VN01_ARCH_022 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

STRUTTURE

- 17.SGP_VN01_STR 006 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PIANTA IMPALCATI CORPO A
- 18.SGP_VN01_STR 007 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PIANTA FONDAZIONI CORPO A
- 19.SGP_VN01_STR 008A ESECUTIVO DELLE STRUTTURE TRAVI 1°IMPALCATO CORPO A
- 20.SGP_VN01_STR 009 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE TRAVI 2°IMPALCATO CORPO A
- 21.SGP_VN01_STR 010 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE SCALA CORPO A
- 22.SGP_VN01_STR 011 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PLATEA ASCENSORE CORPO A
- 23.SGP_VN01_STR 012 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PILASTRI CORPO A
- 24.SGP_VN01_STR 013 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE SOLAI CORPO A
- 25.SGP_VN01_STR 014 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE BARACCATURA
- 26.SGP_VN01_STR 008.1 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PIANTA IMPALCATI CORPO B
- 27.SGP_VN01_STR 016 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PIANTA FONDAZIONI CORPO B
- 28.SGP_VN01_STR 017 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE TRAVI 1°IMPALCATO CORPO B
- 29.SGP_VN01_STR 018 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE TRAVI 2°IMPALCATO CORPO B
- 30.SGP_VN01_STR 019 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PILASTRI CORPO B
- 31.SGP_VN01_STR 020 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE SOLAI CORPO B
- 32.SGP_VN01_STR 020.1 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE TAMPONATURE
- 33.SGP_VN01_STR 09.1 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PIANTA IMPALCATI CORPO C
- 34.SGP_VN01_STR 022 ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PARTICOLARI COSTRUTTIVI CORPO C

IMPIANTI MECCANICI

- 35.SGP_VN01_IM 005 SCHEMA FUNZIONALE
- 36.SGP_VN01_IM 006 DISTRIBUZIONE ED EMISSIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO
- 37.SGP_VN01_IM 007 IMPIANTO IDRICO SANITARIO
- 38.SGP_VN01_IM 008 RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE
- 39.SGP_VN01_IM 009 RETE DI DISTRIBUZIONE AEREAULICA
- 40.SGP_VN01_IM 011 CAVIDOTTI FIBRA ED ENERGIA ELETTRICA
- 41.SGP_VN01_IM 012 SOVRAPPPOSIZIONE SOTTOSERVIZI

ECONOMICI

- 42.SGP_VN01_ ECO 001 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 43.SGP_VN01_ ECO 002 ELENCO PREZZI
- 44.SGP_VN01_ ECO 003 ANALIS PREZZI
- 45.SGP_VN01_ ECO 004 CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 46.SGP_VN01_ ECO 005 QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
- 47.SGP_VN01_ ECO 006 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPARATIVO
- 48.SGP_VN01_ ECO 007 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

2) di dare atto che la spesa di €. 161.633,00 relativa alla perizia di cui sopra (importo perizia €. 146.939,09 più iva 10%), trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al capitolo 204301 art. 3133 "PNRR REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP I48E18000200006" finanziato con Avanzo di Amministrazione 2022;

3) di demandare al Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio, condizionatamente all'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ex art. 9 – "Variazioni del Progetto" dell'Accordo di Concessione del Contributo, gli adempimenti relativi al sub-impegno di spesa ed alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _____ il _____;
